

**ПРОТОКОЛ №3
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ**

р. п. Хвойная

03 августа 2018 года

время проведения – 16.00 часов

Присутствовали:

Комиссия состав которого утвержден постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 18.01.2018 №27 (в редакции от 24.07.2018 №538) «Об общественной комиссии на территории Хвойнинского городского поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хвойнинского городского поселения»:

- Ермолин М.С. - Заместитель Главы администрации Хвойнинского муниципального района, председатель комиссии
- Азоркин В.В. - председатель комитета городского хозяйства Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии
- Лобанова Т.Л. - начальник отдела комитета городского хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

- Калиничева
Зоя Ильинична - член Хвойнинской районной организации Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
- Нилова
Наталья
Владимировна - главный редактор газеты «Новая жизнь»
- Полевикова
Анна Сергеевна - директор МБУ «Дом молодёжи», член политической партии "Единая Россия" (по согласованию)
- Поленская
Галина
Николаевна - председатель Совета ветеранов Хвойнинского района (по согласованию);

Присутствовало: 7 чел. из 11 чел.

Заседание комиссии правомочно, т.к. принимают участие более 50 % ее членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Контроль и координация реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Хвойнинского городского поселения на 2018-2022 годы» (отчет за июль 2018 года)

Докладывает: Лобанова Татьяна Леонидовна
Начальник отдела жилищно-имущественных
отношений и благоустройства
комитета городского хозяйства

Администрации Хвойнинского муниципального района
16.00-16.20

2. Вопросы и ответы 16.20-16.30

3. Принятие решения 16.30-16.35

Слушали:

1. Председателя – Ермолина Михаила Сергееча

Огласил:

Вопросы можно задавать в письменном и устном виде. Общественную комиссию провести в пределах 35 мин.

Есть ли замечания по повестке дня, регламенту?

Вопросов нет. Необходимо проголосовать:

ЗА 7 чел.

ПРОТИВ чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ чел.

Решение принято / не принято.

2. Лобанову Т. Л. начальника отдела жилищно-имущественных отношений и благоустройства комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района.

Представила информацию:

18 июня 2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «Техносити» на выполнение работ по установке декоративных светильников на территории парка железнодорожников Хвойнинского городского поселения. Срок исполнения контракта с момента заключения контракта и до 01.08.2018 года. Цена контракта составила 462000 (четыреста шестьдесят две тысячи) 00 копеек. Экономия – 101827 (Сто одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек (нач. цена контракта была - 563827,00 рублей). К выполнению работ приступили. В ходе исполнения контракта 24 июля 2018 года было заключено дополнительное соглашение 44500 рублей и увеличены работы (дополнительно 2 светильника). Итого по контракту с

дополнительным соглашением цена составила 506 500 рублей. Экономия по контракту составила - 57327 рублей.

01.07.2018 года по муниципальному контракту от 28.05.2018 года заключенному с ООО «Альянс» на выполнение работ по асфальтированию входа и дорожки на территории парка железнодорожников, истек срок выполнения работ (срок исполнения по контракту до 01.07.2018). Цена контракта - 790837 рублей 00 копеек. 06 июля 2018 года Администрация Хвойнинского муниципального района в ООО «Альянс» направила претензию о начислении пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств и предложила завершить все работы в срок до 20 июля 2018 года. Работы на 31 июля 2018 года выполнены в полном объеме, ведется приемка и направлена претензия по уплате неустойки (пени) на 31.08.2018 в сумме 24654 р. 34 коп. в срок до 10 августа 2018 г.

По муниципальному контракту от 17.05.2018 года заключенному с ООО «Альянс» на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД (ул. Мира д.4, ул. Зеленая д.1 «А», ул. Зеленая д.1 «Б» на 01.08.2018 работы не выполнены. Срок исполнения по контракту - 16.07.2018 года. Цена контракта 982620 рублей 51 коп. Экономия - 4937 р. 79 коп. (нач. цена контракта была – 987558,30 рублей).

20.07.2018 года направлена претензия о выполнении работ в срок до 16.08.2018 года и с 16.07.2018 года начисляются пени.

На сайте ГИС ЖКХ в п.8 «Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды» необходимо разместить отчет следующей формы и согласно представленной информации:

Субъект РФ	Новгородская область
Муниципалитет	Хвойнинское городское поселение
Код ОКТМО	49645151051

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	3
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	2
В статусе "Есть претензии"	2
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	2 342 222=30
Сметная стоимость	2 342 222=30
Законтракованная стоимость	2 279957=51
Выплаченная стоимость	-
Сумма экономии средств по контрактам	62264=79

В ходе обсуждения предложения не поступали.

В результате обсуждения РЕШИЛИ:

1. Одобрить отчет за июль 2018 года и разместить в системе ГИС ЖКХ в п. 8.

ЗА 7 чел.

ПРОТИВ - чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - чел.

Решение принято / не принято.

2. Данный протокол подлежит опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального района» и размещению на официальном сайте в сети интернет Администрации Хвойнинского муниципального района.

Подписи членов комиссии:

Ермолин М.С.



Азоркин В.В.



Лобанова Т. Л.




Калиничева З. И.



Нилова Н.В.



Полевикова А. С.



Поленская Г. Н.

