

**ПРОТОКОЛ №5  
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ**

р. п. Хвойная

05 октября 2018 года

**время проведения – 16.00 часов**

**Присутствовали:**

Комиссия состав которого утвержден постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 18.01.2018 №27 ( в редакции от 24.07.2018 №538) «Об общественной комиссии на территории Хвойнинского городского поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хвойнинского городского поселения»:

- Ермолин М.С. - Заместитель Главы администрации Хвойнинского муниципального района, председатель комиссии
- Азоркин В.В. - председатель комитета городского хозяйства Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии
- Лобанова Т.Л. - начальник отдела комитета городского хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии

**Члены общественной комиссии:**

- Калиничева  
Зоя Ильинична - член Хвойнинской районной организации Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
- Нилова  
Наталья  
Владимировна – главный редактор газеты «Новая жизнь»
- Полевицова  
Анна Сергеевна - директор МБУ «Дом молодёжи», член политической партии "Единая Россия" (по согласованию)
- Поленская  
Галина  
Николаевна - председатель Совета ветеранов Хвойнинского района (по согласованию);

**Присутствовало:** 7 чел. из 11 чел.

Заседание комиссии правомочно, т.к. принимают участие более 50 % ее членов.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Контроль и координация реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Хвойнинского городского поселения на 2018-2022 годы» (отчет за сентябрь 2018 года)

Докладывает: Лобанова Татьяна Леонидовна  
Начальник отдела жилищно-имущественных  
отношений и благоустройства  
комитета городского хозяйства

Администрации Хвойнинского муниципального района  
16.00-16.20

2. Вопросы и ответы 16.20-16.30

3. Принятие решения 16.30-16.35

#### Слушали:

1. Председателя – Ермолина Михаила Сергеевича

Огласил:

Вопросы можно задавать в письменном и устном виде. Общественную комиссию провести в пределах 35 мин.

Есть ли замечания по повестке дня, регламенту?

Вопросов нет. Необходимо проголосовать:

**ЗА**                                      7   чел.

**ПРОТИВ**                                   чел.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**                       -        чел

Решение принято / не принято.

2. Лобанову Т. Л. начальника отдела жилищно-имущественных отношений и благоустройства комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района.

Представила информацию:

По местам общего пользования запланированные работы по программе «Формирование современной городской среды» выполнены в полном объеме.

По муниципальному контракту от 17.05.2018 года заключенному с ООО «Альянс» на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД (ул. Мира д.4, ул. Зеленая д.1 «А», ул. Зеленая д.1 «Б» на 01.08.2018 работы не выполнены. Срок исполнения по контракту - 16.07.2018 года. Цена контракта 982620 рублей 51 коп. Экономия - 4937 р. 79 коп. (нач. цена контракта была – 987558,30 рублей).

20.07.2018 года направлена претензия о выполнении работ и с 16.07.2018 года начисляются пени.

К работам приступили с 20 августа 2018 г. На 01.10.2018 выполнены работы только по установке бордюрного камня и укладка выравнивающего слоя.

В министерство строительства и ЖКХ 01.10.2018 года направлена заявка на внесение изменений в план график по выполнению работ ( по дворовым территориям - с сентября на октябрь)

На сайте ГИС ЖКХ в п.8 «Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды» необходимо разместить отчет следующей формы и согласно представленной информации:

Субъект РФ	Новгородская область
Муниципалитет	Хвойнинское городское поселение
Код ОКТМО	49645151051

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	3
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	1
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	2 394 624=30
Сметная стоимость	2 394 624=30
Законтрактованная стоимость	2 279 957=51
Выплаченная стоимость	1 297 337=00
Сумма экономии средств по контрактам	4 937=79
Средства жителей (трудовое участие)	109 729=00

В ходе обсуждения предложения не поступали.

**В результате обсуждения РЕШИЛИ:**

1. Одобрить отчет за сентябрь 2018 года и разместить в системе ГИС ЖКХ в п. 8.

ЗА 7 чел.




ПРОТИВ - чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - чел

Решение принято / не принято.

2. Данный протокол подлежит опубликованию на официальном сайте в сети интернет Администрации Хвойнинского муниципального района.

Подписи членов комиссии:

Ермолин М.С.	
Азоркин В.В.	
Лобанова Т. Л.	
Калиничева З. И.	
Нилова Н.В.	
Полевикова А. С.	
Поленская Г. Н.	