

**ПРОТОКОЛ №2
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ**

р. п. Хвойная

06 июля 2018 года

время проведения – 16.00 часов

Присутствовали:

Комиссия состав которого утвержден постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 18.01.2018 №27 «Об общественной комиссии на территории Хвойнинском городском поселении по оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хвойнинского городского поселения»:

Азоркин В.В. - председатель комитета городского хозяйства Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии

Лобанова Т.Л. - начальник отдела комитета городского хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

Калиничева Зоя Ильинична - член Хвойнинской районной организации Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Нилова Наталья Владимировна – главный редактор газеты «Новая жизнь»

Новожилова Елена Аркадьевна - председатель Хвойнинского районного женсовета регионального отделения Союза женщин России

Полевицова Анна Сергеевна - директор МБУ «Дом молодёжи», член политической партии "Единая Россия" (по согласованию)

Поленская Галина Николаевна - председатель Совета ветеранов Хвойнинского района (по согласованию);

Присутствовало: 7 чел. из 11 чел.

Заседание комиссии правомочно, т.к. принимают участие более 50 % ее членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Контроль и координация реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Хвойнинского городского поселения на 2018-2022 годы» (отчет за июнь 2018 года)

Докладывает: Лобанова Татьяна Леонидовна
Начальник отдела жилищно-имущественных
отношений и благоустройства
комитета городского хозяйства

Администрации Хвойнинского муниципального района
16.00-16.20

2. Вопросы и ответы 16.20-16.30

3. Принятие решения 16.30-16.35

Слушали:

1. Заместителя Председателя – Азоркина Виталия Владимировича

Огласил:

Вопросы можно задавать в письменном и устном виде. Общественную комиссию провести в пределах 35 мин.

Есть ли замечания по повестке дня, регламенту?

Вопросов нет. Необходимо проголосовать:

ЗА 7 чел.

ПРОТИВ - чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - чел

Решение принято / не принято.

2. Лобанову Т. Л. начальника отдела жилищно-имущественных отношений и благоустройства комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района.

Представила информацию:

18 июня 2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «Техносити» на выполнение работ по установке декоративных светильников на территории парка железнодорожников Хвойнинского городского поселения. Срок исполнения контракта с момента заключения контракта и до 01.08.2018 года. Цена контракта составила 462000 (четыреста шестьдесят две тысячи) 00 копеек. Экономия – 101827 (Сто одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек (нач. цена контракта была - 563827,00 рублей). К выполнению работ приступили.

01.07.2018 года по муниципальному контракту от 28.05.2018 года заключенного с ООО «Альянс» на выполнение работ по асфальтированию входа и дорожки на территории парка железнодорожников, истек срок выполнения работ (срок исполнения по контракту до 01.07.2018). Цена контракта - 790837 рублей 00 копеек. 06 июля 2018 года Администрация Хвойнинского муниципального района в ООО «Альянс» направила претензию о начислении пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств и предложила завершить все работы в срок до 20 июля 2018 года.

По муниципальному контракту от 17.05.2018 года заключенного с ООО «Альянс» на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД (ул. Мира д.4, ул. Зеленая д.1 «А», ул. Зеленая д.1 «Б» на 01.07.2018 работы выполнялись. Срок исполнения - 16.07.2018 года.

На сайте ГИС ЖКХ в п.8 «Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды» необходимо разместить отчет следующей формы и согласно представленной информации:

Субъект РФ	Новгородская область
Муниципалитет	Хвойнинское городское поселение
Код ОКТМО	49645151051

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	3
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	1
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	2 342 222=30
Сметная стоимость	2 342 222=30
Законтрактованная стоимость	2 235 457=51
Выплаченная стоимость	-
Сумма экономии средств по контрактам	106 764=79

В ходе обсуждения предложения не поступали.

В результате обсуждения РЕШИЛИ:







1. Одобрить отчет за июнь 2018 года и разместить в системе ГИС ЖКХ в п. 8.

ЗА 7 чел.
 ПРОТИВ - чел.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - чел

Решение принято / не принято.

2. Данный протокол подлежит опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального района» и размещению на официальном сайте в сети интернет Администрации Хвойнинского муниципального района.

Подписи членов комиссии:

Азоркин В.В.	
Лобанова Т. Л.	
Калиничева З. И.	
Нилова Н.В.	
Новожилова Е. А.	
Полевикова А. С.	
Поленская Г. Н.	